

République du Niger



Fraternité – Travail - Progrès

Ministère de l'Economie et des Finances

Secrétariat Général

**Direction Générale de la Planification et de la Programmation du
Développement**

FICHE DE COLLECTE DE DONNEES
POUR LE BILAN 2024 D'EXECUTION DES
INVESTISSEMENTS PUBLICS

Février 2025

I. DONNEES DE BASE DU PROGRAMME/PROJET

I.1 Identification du projet/programme

Intitulé du programme/projet : **Projet de Gestion Durable des Terres dans les départements de Gouré, Goudoumaria et Mainé-soroa.**

08 / 08 / 2019 /

Date de signature : _14_ / _08_ / _2019_ /

Date de mise en vigueur : _01_ / _07_ / 2019_ /

Date de démarrage effective : _01_ / _01_ / 2020_ /

Date de clôture : _31_ / _12_ / 2022_ / Proroger au : _31_ / _12_ / 2027_ /

Montant approuvé (en devise et en FCFA) :

Bailleurs de fonds : PNUD

Durée du projet/programme (en mois) : 36 ; Proroger à : _96_

I.2 Contacts du projet/programme

Responsable du Projet : Kassoum ALI MOUMOUNI

Siège : **Zinder**

Adresse : BP : ; Mail :kassoum72@yahoo.fr ;Fax :

I.3 Objectifs et résultats attendus du projet/Programme

Objectif global : Assurer une gestion durable des terres et des ressources en eau en vue d'améliorer les moyens d'existence et les revenus des populations.

Objectifs spécifiques : Protéger l'intégrité des écosystèmes des cuvettes dans les départements de Gouré, de Goudoumaria et de Mainé-soroa et améliorer leur productivité agro-sylvo-pastorale.

Résultats stratégiques : 4000 ha de dunes fixés, réhabilités et consolidés ; 200 ha des terres agricoles de cuvettes misent en valeur chaque année ; Mise en œuvre des plans de gestion des sites fixés et d'aménagement des cuvettes protégées ; appui aux Groupes techniques régionaux de Zinder et de Diffa pour la GDT ; Appuis techniques au ministère en charge de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de l'Environnement.

I.4 Nature de financement par bailleurs

Tableau n° 1 : Répartition du coût global du projet par Bailleur et par nature (en million de FCFA)

<u>Bailleurs</u>	<u>Prêt</u>	<u>Don</u>	<u>Fonds de Contrepartie</u>	<u>Fonds Propres (100% volet trésor)</u>	<u>Total</u>
Bailleur 1 : PNUD		<u>3 274 600 000</u>			<u>3 274 600 000</u>
Bailleur 2 :					
Bailleur N :					
Etat					
Collectivités territoriales					
Bénéficiaires					
<u>TOTAL</u>		<u>3 274 600 000</u>			<u>3 274 600 000</u>

I.5 Zone d'intervention du projet/programme

Tableau n° 2 : la zone d'intervention du projet/programme

Régions	Départements	Communes	Sites		
Zinder	Gouré	Gouré	Dala Jajiram (Sissia)		
			Akam ouest (Yeryerni 2)		
			Koublé Doki		
			Guoguiné		
			Karallalé		
			Ririya		
		Guidguir	Baka Gano		
			Koublé Lémou		
		Kéllé	Guérawa		
			Kayawa		
		Bouné	Bouné		
			Gatawa		
		Diffa	Goudoumaria	Goudoumaria	Kouloudjia
					Boulbouldjia
Kosseri Blabrin					
Madjikaméram					
Yérimaram					
Mainé-soroa	Mainé-soroa		Arigoundéram		
			N'Gor Kouka		
			Kil		
			Dortorom		
			Korsorom		
			Baboulwa		
	Foulatari		N'Guel Boukar		
			Foulatari		
	N'Guel Beyli		Goudéram		
			N'Guel Beyli		

II. REALISATIONS PHYSIQUES ET FINANCIERES DU PROJET/PROGRAMME

II.1 Réalisations physiques au titre de l'année 2024 (1^{er} janvier au 31 décembre 2024)

Tableau n°3 :

Composantes	Unité	Quantité prévue	Quantité réalisée	Taux de réalisation%
Composante 1 : Amélioration des pratiques locales de gestion des terres et des écosystèmes				
Produit1: <i>Fixation de nouvelles dunes</i>	ha	300	300	100,00%
Produit 2 : Consolidation / réhabilitation des anciens/ nouveaux sites de fixation des dunes du PGDT et d'anciens projets	ha	150	150	100%
Produit 3 : Production de plants	plants	150 000	150 000	100%
Produit 4 : Ensemencement de graminées (ha)	ha	150	150	100%
Produit 5 : Gardiennage des de fixation de dunes:	ha	1350	1350	100%
Produit 6 : Mise en valeur des terres agricoles de cuvettes	ha	235	240	102%
Produit 7 : Achat et distribution de plants fruitiers	plants	7 000	7 000	100%
Produit 8 : Réalisation inventaire du potentiel bois sur pied des plantations de Prosopis Sp au niveau de 6 sites	site	6	6	100%
Produit 9 : Géoréférencement et la cartographie des sites stratégiques du PGDT et ses partenaires	Site	100	105	105%
Produit10 : Suivi-évaluation des activités, mission de supervision des sites par la DGEF et la DEP/MELCD	Mission	4	4	100%
Composante 2 : Renforcement des capacités institutions et des communautés locales pour la GDT				
Produit 1 : Collecte des données sur les sites GDT de la région de Zinder et de Diffa	Site GDT géoréférencé et renseigné	100	105	102%

Produit 2 : Elaboration des cartes des sites GDT de la région de Zinder et de Diffa	Base de données cartographique	2	2	100%
Composante 3 Gestion du projet				
Produit 1 : Fonctionnement du projet: UCP et dispositif de terrain	Rapports	4 rapports trimestriels 2024 et 1 rapport annuel 2024	4 rapports trimestriels 2024 et 1 rapport annuel 2024	100%
Produit 2 : Comité de pilotage projet.	Bilan 2024 du projet et rapport copil 2024	Bilan des réalisations 2024, rapport du copil 2024	Bilan des réalisations 2024, rapport du copil 2024	100%

II.2 Réalisations financières par composante au titre de l'année 2024 (1^{er} janvier au 31 décembre 2024) en millions de F CFA

Tableau n°4 :

<u>Composantes</u>	<u>Montant prévu</u>	<u>Montant Dépensé</u>	<u>Pourcentage</u>
Composante 1 :	167 715 213	167 229 981	99,710
Composante 2 :	20 549 257	20 549 257	100
Composante 3 :	38 349 500	38 349 500	100
Composante 4 :			
Total PTBA 2024	226 613 970	226 128 738	99,79
Observations, commentaires sur les écarts entre prévisions et réalisations PTBA 2024 L'écart entre le montant prévu et le montant reçu est dû aux fluctuations du dollar.			

II.3 Réalisations financières par bailleurs et par nature au titre de l'année 2024 (1^{er} janvier au 31 décembre 2024) en millions de F CFA

Tableau n°5 :

<u>Bailleurs</u>	<u>Nature</u>	<u>Montant prévu</u>	<u>Montant dépensé</u>	<u>Pourcentage</u>
Bailleurs 1 : PNUD	Prêt			
	Don	226 613 970	226 128 738	99,79
Bailleur 2	Prêt			
	Don			
Etat	Contrepartie/100% volet trésor			
TOTAL				
Observations, commentaires sur les écarts entre prévisions et réalisations L'écart entre le montant prévu et le montant reçu est dû aux fluctuations du dollar				

II.4 Réalisations financières globales par source de financement (du demarage au 31 décembre 2024)
en million de Francs CFA
Tableau n°6

Bailleurs	Nature	Montant du financement	Montant cumulé des dépenses	Pourcentage
Bailleur 1	Prêt			
	Don	3 274 600 000	1 736 150 895	53,02%
Bailleur 2	Prêt			
	Don			
Etat	Contrepartie/100% volet trésor			
TOTAL				
Observations, commentaires sur les écarts entre prévisions et réalisations				

II.5 Réalisations financières globales par catégorie de dépenses (du demarage au 31 décembre 2024)
en million de Francs CFA
Tableau 7 : 1736150895

Catégories de dépenses	Montant total du financement acquis (a)	Dépenses cumulées incluant l'année 2024 (b)	Taux de réalisation (b/a) x 100
Biens	253 382 721	177 882 721	70,20%
Travaux	1 935 137 279	1 166 945 133	60,30%
Services	439 680 000	256 053 541	58,24%
Fonctionnement	646 400 000	135 269 500	20,93%
TOTAL	3 274 600 000	1 736 150 895	53,02%
Observations, commentaires sur l'exécution des contrats pour la réalisation, des travaux, biens, services, fonctionnement et autres prestations :			

III. PILOTAGE ET AUDITS

3.1 Fonctionnement de l'organe d'orientation/pilotage

Le projet dispose-t-il d'un organe d'orientation/pilotage ? Oui :

Tableau : n°8

Nombre de sessions prévues dans l'année	Nombre de sessions tenues dans l'année	Dates de tenue des sessions	Nombre de recommandations établies	Nombre de recommandations réalisées
1	1	Date 1 ^{ère} session : 29 et 30/12/2022	3	2
		Date 2 ^{ème} session : 14/02/2024	6	4
		Date 3 ^{ème} session : 28 au 30 Janvier 2025	2	-
		Date 4 ^{ème} session :		

3.2 Audits : Les comptes du projet ont-ils fait l'objet régulièrement d'audit ? Si oui, renseignez le tableau ci-dessous

Tableau : n°9

Nombre d'audits réalisés du démarrage au 31/12/2023)	Exercices comptables	Les comptes sont-ils certifiés sans réserves ? (oui ou non)	Nombre de recommandations établies	Nombre de recommandations réalisées
3	Exercice 1 : 2020	oui	2	2
	Exercice 2 : 2021	oui	2	2
	Exercice 3 : 2022	oui	2	2
	Exercice 4 : 2023	oui	3	3
	Exercice N :			

IV. PROBLEMES RENCONTRES, SOLUTIONS PROPOSEES ET RECOMMANDATIONS

La tenue tardive des sessions des comités de pilotage du porte feuille

Les vols récurrents de Kits solaires ;

Faiblesse des appuis en matière de renforcement des capacités techniques matérielles pour la mise en valeur des terres agricoles des cuvettes afin d'atteindre les normes de maillage du système d'irrigation des sites maraichers,

IV.1 Problèmes rencontrés et solutions proposées

La tenue tardive des sessions des comités de pilotage du porte feuille

Les vols récurrents de Kits solaires ;

Faiblesse des appuis en matière de renforcement des capacités techniques matérielles pour la mise en valeur des terres agricoles des cuvettes afin d'atteindre les normes de maillage du système d'irrigation des sites maraichers,

Problèmes rencontrés dans la mise en œuvre du programme/projet :

- 1) La tenue tardive des cessions des comités de pilotage du porte feuille ;
- 2) Les vols récurrents de Kits solaires ;
- 3) Faiblesse des appuis en matière de renforcement des capacités techniques matérielles pour la mise en valeur des terres agricoles des cuvettes afin d'atteindre les normes de maillage du système d'irrigation des sites maraichers.

Solutions proposées :

- 1) Tenir des cessions de pilotage du porte feuille au plus tard avant fin décembre de chaque année
- 2) Amélioration et renforcement de la protection en béton des pompes immergées, Renforcement du gardiennage
- 3) Accroître les appuis liés à l'aménagement des cuvettes ;

IV.2 Recommandations

- Tenir une réunion de revue à mi parcours afin d'apporter les ajustements et les orientations du projet ;.
- Tenir des cessions de pilotage du porte feuille au plus tard avant fin décembre de chaque année
- Impliquer tous les acteurs dans l'organisation des missions conjointes de supervision des activités du projet sur le terrain ;
- Faire un pladoyé afin de mobiliser des fonds additionnels pour la mise à l'échelle des actions sur le terrain.

Remplie par : Kassoum ALI MOUMOUNI

Date de remplissage :11/02/2025

Signature et cachet du responsable du projet